

PROTOKÓŁ Z OGLEDZIN

W dniu 23 sierpnia 2023 r. o godzinie 11⁰⁰ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój Nr 426) przeprowadzono spotkanie, w związku z przeprowadzonymi w dniu 23 sierpnia 2023r., oględzinami na gruncie dotyczącym **zniszczenia drzew w związku z remontem ulicy Batorego w Ostródzie na wniosek Stowarzyszenia EKIPA Z BAGIEN**

Prowadzący rozprawę:

[] Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Protokolant:

[] Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostródzie

W oględzinach uczestniczyli:

1. [] Stowarzyszenie Ekipa z Bagien
2. [] - Stowarzyszenie Ekipa z Bagien.
3. [] - Urząd Miasta Ostróda.
4. [] - koordynator umowy PBDiM Dromo w Ostródzie

Podczas oględzin ustalono, że

W ciągu ulicy Batorego w Ostródzie na działce nr 9 obręb 8 m. Ostróda, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ostróda usytuowane jest drzewo z gatunku kasztanowiec pospolity o obwodzie pnia 320cm (pomiaru dokonano na gruncie). Drzewo odznacza się prawidłowym stanem zdrowotnym. Pień drzewa jednoprzewodnikowy, prosty. Na wysokości ok. 3,5m – 4,0m., pień rozwidła się na kilka większych konarów tworzących koronę drzewa. Korona drzewa jest prawidłowo wykształcona, silnie rozbudowana, symetryczna bez stwierdzonego posuszu. W obrębie pnia na wysokości ok. 70cm stwierdzono podłużny ubytek wgłębny o wymiarach ok. 0,50mx0,20m wypróchniały w środku o głębokości ok 0,30m. Ubytek sięga wysokości ok.1,0m. Wewnątrz stwierdzono gniazdo szerszeni.. Na powierzchni pnia stwierdzono występowanie świeżego otarcia kory o powierzchni ok. 30cm.

W obrębie drzewa prowadzono roboty ziemne realizowane w oparciu o projekt pn.: Przebudowa nawierzchni ulicy Batorego w Ostródzie na podstawie zgłoszenia złożonego do Starosty ostródzkiego. Ustalono, iż zasięg robót w obrębie drzewa prowadzony jest zgodnie z projektem. W wyniku tych prac został częściowo uszkodzony system korzeniowy drzewa. (dokumentacja zdjęciowa, która dołączona do akt sprawy przedstawiona przez Wnioskodawcę przedstawia korzenie różnej wielkości i grubości).

Głębokość wykopu w bryle korzeniowej wynosi ok. 40cm. Zgodnie z oświadczeniem koordynatora umowy Pana []-PBDiM Dromo w Ostródzie, usunięta warstwa podłoża pod wykop drogi w obrębie drzewa stanowiła antropogeniczny nasyp zbudowany z warstw ziemi i gruzu.

Drzewo przed rozpoczęciem robót nie zostało odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas spotkania poinformowano, iż drzewo zostało odpowiednio zabezpieczone deskami.

Podczas kontroli Pan [] przedstawiciel inwestora Gminy Miejskiej Ostróda poinformował, że niezwłocznie zleci przeprowadzenie opinii dendrologicznej, w celu ustalenia stanu fitosanitarnego drzewa oraz stopnia uszkodzenia bryły korzeniowej oraz przedstawi opinię do tut. organu.

Nie wniesiono żadnych uwag

Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpisy uczestników:

1.
2.
3.
4.
DYRE
P